

Protokoll über die Arbeitskreissitzung am Donnerstag, dem 25. November 2010 um 20:05 Uhr in der Gaststätte „Zur Quelle“ in Untertotzbach

Beginn: 20.05 Uhr

Ende: 21.55 Uhr

10 Anwesende: - siehe Anwesenheitsliste -

Arbeitskreissprecher Dieter Kauck begrüßt die erschienen Mitglieder des Arbeitskreises.

Tagesordnungspunkt 1: *Stand der Arbeiten am DGH und deren Fortsetzung*

Zwischenzeitlich hat eine Firma den Auftrag für die Außendämmung und den -putz erhalten. Alle Wände sind zwischenzeitlich gedämmt, zwei Wände fertig gespachtelt. Die Verschalung kann erst dann fortgeführt werden, wenn die Arbeiten durch die Firma soweit fortgeschritten sind.

Aufgrund der einsetzenden Nachtfröste wird damit gerechnet, dass diese Arbeiten (Putz + Anstrich) erst im Frühjahr endgültig abgeschlossen werden können .

Verschiedene Restarbeiten der ehrenamtlichen Helfer (u. a. Wärmedämmung und Folie innen; der Decken die gleich Dach sind, Ergänzung Maurerarbeiten usw.) sind noch zu vervollständigen.

Als weitere Gewerke stehen danach der **Innenputz**, das Abhängen der Decke und Isolation der Decke an. Danach die Innenbeleuchtung sowie die besondere Beleuchtung der Bühne. Hinsichtlich des Innenputzes gibt es Probleme hinsichtlich ausreichender ehrenamtlicher Helfer. Wenigstens das Setzen der Eckschienen sollte in Eigenleistung erreicht werden. Den Innenputz selbst müsste dann ggf. eine Firma machen. Süren Reifschneider wird noch einmal in dieser Angelegenheit mit K. H. Kaiser, US sprechen und Roland Ludwig mit Sascha Lachmeyer. Gelingt hier keine Lösung zur ehrenamtlichen Arbeit, muss eine Vergabe durch den Bauleiter über den Gemeindevorstand erfolgen.

Zur Beleuchtung des Saales wurde - nach Aussagen von Elektromeister Heinrich Schleich - bisher eine Fachfirma herangezogen, die geeignete Deckenleuchten empfohlen habe. Außer Prospektmaterial sei aber noch kein Datenmaterial über die ausreichende Ausleuchtung (in LUX-Werten) vorgelegt worden, die zwar zugesagt, aber noch nicht vorgelegt wurde. Dies soll nun nachgeholt werden. Heinrich Schleich soll sich darum kümmern u. sagt dies zu. Da für die Beleuchtung der Bühne (Deckenstrahler an den Traversen) noch keine konkreten Vorschläge und geeigneten Strahler vorgeschlagen sind, bittet der AK auf Antrag von Mitglied Süren Reifschneider den Bauleiter, geeignete Firmen in Erfahrung zu bringen, um entsprechende Vorschläge und Kostenberechnungen durch einen Beleuchtungsfachmann zu erhalten.

Tagesordnungspunkt 2: *Verschiedenes*

AK-Mitglied Süren Reifschneider berichtet, Matthias Kauck befinde sich auf dem Weg der Genesung und sei derzeit in Kur. Er sei guter Dinge, ab ca. Anfang Dez. wieder zur Verfügung zu stehen und die Arbeiten mit zu koordinieren. Allerdings anfangs sicher noch mit verminderter „Einsatzkraft“.

Für die Richtigkeit der Niederschrift:

(gez. Dieter Kauck)
Arbeitskreissprecher

(Klaus Spielmann)
Schriftführer